ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 31

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Construction of RO Plant and Drilling of Borewells installation of Pump and Motors providing Pipeline and additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenahalli ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಖ–3747(CM Nava Nagarothana-Solid Waste Management)ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 005-21-000092 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Sathya Borewell Cleaning ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.5.00%ರಷ್ಟು ರೂ.7,50,53,155.09 ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 272 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2019 ದಿನಾಂಕ:01-07-2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/46/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 13-07-2020 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip) ವಿವರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.65,81,173.00 ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.9,04,552.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 65,81,173.00 (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 8.77% ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 9,04,552.00 (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 1.21% ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 8,14,21,370.00 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

EE (Projects)

| ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ |
|---|---|

ಸಂಖ್ಯೆ (121) ಅಂದ (123) ಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

Constuction of RO plant and drilling of Borewells Installation of Pump and motors, providing pipeline and additional motor pumps and Necessary Accessories to Existiong Borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenahalli palanahalli, Agrahara, Sampigenahalli, Sriramupura, Jakkur, Kogilu in ward no-05 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು M/s.Nagasandra Ramarao Satish (Sathya Borewell cleaning) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್‌ನ ಅಳತೆಗಳನ್ನು, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ:19/2020-21 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:637313-637326ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗರವರು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ **ರೂ.3,44,75,300.00**ಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.17,78,900.00**ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.3,26,96,400.00**ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಲ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು IFMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

132

133

ಕಂಡಿಕೆ 132ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದ್ದು
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 3,44,75,300/-
ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಕಡಿತದ ಮೊತ್ತ ರೂ 17,78,900/- ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ
ರೂ 3,26,96,400/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಲ್ಲಿನ
IFMS ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ವಿವರವನ್ನು
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

134 ಕಿ.ವಿ.ಪ್ರ)

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92